



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Εκ του υπ' αριθ. **8/16-4-2018** πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων.

Αριθ.αποφ. **110/2018**

Περί παράτασης περαίωσης του έργου:
«Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων
αποχέτευσης ακαθάρτων Νέας Περάμου».

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 16 Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων κατόπιν της υπ' αριθ. 7713/12-4-2018 εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των μελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύμφωνα με τις Δ/ξεις των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010.

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου 33 Δημοτικών Συμβούλων ευρέθησαν παρόντες 26 ήτοι:

<u>ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ</u>		<u>ΑΠΟΝΤΕΣ</u>
Ζάλης Αθανάσιος - Αντιπρόεδρος	Βογιατζή Εμμανουέλα	Μαυροειδή Βασιλική- Πρόεδρος
Φωτίου Σταύρος του Νικ.	Πολυχρόνης Ιερόθεος	Σωτηρίου Γεώργιος
Μιχάλαρος Γεώργιος	Δρυμούσης Κων/νος	Πιλίλης Σωτήριος
Κοσμόπουλος Ελευθεριος	Ρήγα Ελένη	Βαρελάς Κλεάνθης
Δήμας Ιωάννης	Παπαπανούσης Νικόλαος	Παπαλευθήρης Ελευθέριος
Κορώσης Σπυρίδων	Σταμούλης Ιωάννης	Κόττας Βασίλειος
Λέλης Μελέτιος	Μαρινάκης Ιωάννης	Γρίβα Παναγιώτα
Καράμπελας Κων/νος	Φωτίου Σταύρος του Κων.	-----
Παπανίκος Δημήτριος	Δρένης Αθανάσιος	Ηλίας Μουσταΐρας-Πρόεδρος
Ρήγα Ιωάννα	Μπερδελής Γεώργιος	Δημοτ. Κοινότη. Μεγαρέων
Φυλακτός Κων/νος	Μαργέτης Παναγιώτης	-----
Καστάνη Αικατερίνη	Χοροζάνης Αντώνιος	Ηλίας Μουσταΐρας-Πρόεδρος
Κολάτας Ιωάννης	Μιχάλαρος Ιωάννης	Δημοτ. Κοινότη. Μεγαρέων

Λόγω απουσίας της Προέδρου κας Μαυροειδή Βασιλικής, ο Αντιπρόεδρος κ. Ζάλης Αθανάσιος εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως.

Προσκληθείς παρίσταται και ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Ι. Γρηγόριος.

Στην αρχή της υπ' αριθ. 108/2018 αποφάσεως προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαλευθήρης Ελευθέριος.

.....
Ακολουθως ο κ. Αντιπρόεδρος εισηγείται το 11^ο θέμα της ημερησίας Δ/ξεως περί του εν περιλήψει αντικειμένου & θέτει υπ' όψη των μελών του Δημοτικού Σ/λίου την υπ' αριθ. 7070/29-3-2018 εισήγηση του Αντιδημάρχου του Δήμου μας κ. Φωτίου Σταύρου του Νικ., η οποία έχει ως εξής:

«2^η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

Θέμα: Παράταση περαίωσης του έργου_«Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων Νέας Περάμου»

Σχετ.: α) Η υπ' αριθμ. πρωτ. 5698/20-3-2018 αίτηση του αναδόχου.

Στην παρούσα χρονική περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη εργολαβία για την «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων Νέας Περάμου». Το έργο κατασκευάζεται από τον ΘΩΜΑ ΛΟΥΚΑ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. (ΖΗΝΩΡ Ε.Τ.Ε.) και η περαίωση του έργου σύμφωνα με τη σύμβαση ήταν στις 6-12-2017.

Με την 1^η παράταση περαίωσης που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμ. 337/2017 απόφαση, η περαίωση του έργου ορίστηκε έως στις 6-4-2018.

Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό του ο ανάδοχος έχει ζητήσει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, αρχής γενομένης από την τελική έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, επικαλούμενος ότι δεν έχει εγκριθεί ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν διαθέσιμες ποσότητες για εκτέλεση.

Στην παρούσα φάση συντάσσεται νέος 2^{ος} Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών) όπου περιλαμβάνονται αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών, ο οποίος θα σταλθεί για έγκριση στο

Συμβούλιο Δημοσίων Έργων και στη συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου. Μέχρι να εγκριθεί ο 2^{ος} Α.Π.Ε., δεν μπορούν να εκτελεστούν εργασίες, διότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες ποσότητες αλλά και αυτές που υπάρχουν δεν μπορούν να πιστοποιηθούν.

Επίσης, λόγω των πλημμυρικών φαινομένων του Νοεμβρίου, δεν μπορούσαν να εκτελεστούν εργασίες για 2 μήνες περίπου με αποτέλεσμα να καθυστερήσουν οι εργασίες.

Επειδή

συντρέχουν οι ανωτέρω λόγοι, η Υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου κατά **τρεις(3) μήνες, αρχής γενομένης από την τελική έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε.**

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης Έργου: 06-09-2016

Συμβατική Διάρκεια Έργου (Αρχική): 15 Μήνες (06-12-2017)

1^η Παράταση Περαίωσης: 06-04-2018

2η Προτεινόμενη Περαίωση: τρεις(3) μήνες, αρχής γενομένης από την τελική έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε.»

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ' όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις.

Αφού είδε και τις Δ/ξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ

Α) Εγκρίνει την 2^η παράταση περαίωσης του έργου: «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων Νέας Περάμου», τρεις (3) μήνες, αρχής γενομένης από την τελική έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε., σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου του Δήμου μας κ. Φωτίου Σταύρου του Νικ., που αναφέρεται αναλυτικά στο ιστορικό της παρούσης.

**Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω.
 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό **110/2018**.**

.....
 Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως:

<u>Ο Αντιπρόεδρος</u>	<u>Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι</u>	
Ζάλης Αθανάσιος	Φωτίου Σταύρος του Νικ.	Ρήγα Ελένη
	Δήμας Ιωάννης	Δρυμούσης Κων/νος
	Μιχάλαρος Γεώργιος	Πολυχρόνης Ιερόθεος
	Κοσμόπουλος Ελευθεριος	Παπαπανούσης Νικόλαος
	Σταμούλης Ιωάννης	Βογιατζή Εμμανουέλα
	Κορώσης Σπυρίδων	Μαρινάκης Ιωάννης
	Λέλης Μελέτιος	Φωτίου Σταύρος του Κων.
	Καράμπελας Κων/νος	Παπαλευθήρης Ελευθ.
	Παπανίκος Δημήτριος	Δρένης Αθανάσιος
	Ρήγα Ιωάννα	Μπερδελής Γεώργιος
	Φυλακτός Κων/νος	Μαργέτης Παναγιώτης
	Καστάνη Αικατερίνη	Χοροζάνης Αντώνιος
	Κολάτας Ιωάννης	Μιχάλαρος Ιωάννης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Μέγαρο.....

Ο

Δήμαρχος Μεγαρέων

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος