



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Εκ του υπ' αριθ. **16/5-7-2018** πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων.

Αριθ.αποφ. **199/2018**

Παράταση περαίωσης του έργου: «Επισκευή
φθαρμένων αγροτικών οδών που οδηγούν σε
δασικούς δρόμους στα πλαίσια πυροπροστασίας
της περιοχής Ν. Περάμου».

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 5 Ιουλίου 2017 ημέρα Πέμπτη & ώρα 20:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων κατόπιν της υπ' αριθ. 12143/29-6-2018 εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των μελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύμφωνα με τις Δ/ξεις των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010.

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου 33 Δημοτικών Συμβούλων ευρέθησαν παρόντες 21 ήτοι:

<u>ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ</u>	<u>ΑΠΟΝΤΕΣ</u>
Ζάλης Αθανάσιος-Αντιπρόεδρος	Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος
Μιχάλαρος Γεώργιος	Λέλης Μελέτιος
Κοσμόπουλος Ελευθεριος	Ρήγα Ιωάννα
Δήμας Ιωάννης	Σταμούλης Ιωάννης
Κορώσης Σπυρίδων	Βογιατζή Εμμανουέλα
Καράμπελας Κων/νος	Φωτίου Σταύρος του Νικ.
Παπανίκος Δημήτριος	Πιλίλης Σωτήριος
Φυλακτός Κων/νος	Παπαλευθέρης Ελευθ.
Καστάνη Αικατερίνη	Δρένης Αθανάσιος
Κολάτας Ιωάννης	Φωτίου Σταύρος του Κων.
Ρήγα Ελένη	Κόττας Βασίλειος
Παπαπανούσης Νικόλαος	Γρίβα Παναγιώτα
Πολυχρόνης Ιερόθεος	-----
Σωτηρίου Γεώργιος	Μουσταίρας Ηλίας - Πρόεδρος
Δρυμούσης Κων/νος	Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων
Μαρινάκης Ιωάννης	-----
Βαρελάς Κλεάνθης	Λιώτας Δημοσθένης - Πρόεδρος
Μπερδελής Γεώργιος	Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου
Μαργέτης Παναγιώτης	
Χοροζάνης Αντώνιος	
Μιχάλαρος Ιωάννης	

Λόγω απουσίας της Προέδρου κας Μαυροειδή Βασιλικής, ο Αντιπρόεδρος κ. Ζάλης Αθανάσιος εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως.

Προσκληθείς παρίσταται και ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος.

Στην αρχή της υπ' αριθ. 184/2018 αποφάσεως απεχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε όπως το 23^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως συζητηθεί ως 2^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως.

Ακολουθώντας ο κ. Αντιπρόεδρος εισηγείται το 21^ο θέμα της ημερησίας Δ/ξεως περί του εν περιλήψει αντικειμένου & θέτει υπ' όψη των μελών του Δημοτικού .Σ/λίου την υπ' αριθ. 10295/29-5-2018 εισήγηση του Αντιδημάρχου του Δήμου μας κ. Φωτίου Σταύρου του Νικ., η οποία έχει ως εξής:

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

ΘΕΜΑ: Παράταση Περαιώσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ»

Σχετ.: α) Η υπ' αριθμ. πρωτ.: 9827/18-05-2018 αίτηση του αναδόχου

Στην παρούσα χρονική περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη εργολαβία για την «**Επισκευή φθαρμένων αγροτικών οδών που οδηγούν σε δασικούς δρόμους στα πλαίσια πυροπροστασίας της περιοχής Νέας Περάμου**». Το έργο κατασκευάζεται από τον Κωνσταντίνο Δημ. Σύριο Πολιτικό Μηχανικό – ΕΔΕ και η περαίωση του έργου σύμφωνα με τη σύμβαση είναι στις 26/06/2018.

Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό του ο ανάδοχος έχει ζητήσει την παράταση προθεσμίας του έργου κατά ένα (1) μήνα, επικαλούμενος τον εξής λόγο: Επειδή στην πόλη μας, επικράτησαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες με έντονες συνεχείς βροχοπτώσεις, σποραδικές καταιγίδες, δηλαδή ακραία καιρικά φαινόμενα ανά τακτά χρονικά διαστήματα που έκαναν αδύνατη την έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

Η χρονική καθυστέρηση που επικαλείται ο ανάδοχος ανταποκρίνεται όντως σε πραγματικά γεγονότα και δικαιολογείται εν μέρει η συνεχόμενη χρονική καθυστέρηση που αναφέρθηκε ποιο πάνω, η οποία και δεν επέτρεψε να πραγματοποιηθούν οι εργασίες.

Επειδή συντρέχουν οι ανωτέρω λόγοι, η Υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης του έργου κατά **ένα (1) μήνα** δηλαδή έως **26-07-2018**.

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης Έργου: 26-03-2018

Συμβατική Διάρκεια Έργου (Αρχική): 3 Μήνες (26-06-2018)

1^η Προτεινόμενη Παράταση 26-07-2018»

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ' όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις.

Αφού είδε και τις Δ/ξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ

Α) Εγκρίνει την 1^η παράταση περαίωσης του έργου: «**Επισκευή φθαρμένων αγροτικών οδών που οδηγούν σε δασικούς δρόμους στα πλαίσια πυροπροστασίας της περιοχής Μεγάρων**», έως τις **28-07-2018**.

Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό **199/2018**.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Αντιπρόεδρος		Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Ζάλης Αθανάσιος	Δήμας Ιωάννης	Ρήγα Ελένη
	Μιχάλαρος Γεώργιος	Δρυμούσης Κων/νος
	Κοσμόπουλος Ελευθεριος	Σωτηρίου Γεώργιος
	Κορώσης Σπυρίδων	Παπαπανούσης Νικόλαος
	Καράμπελας Κων/νος	Μαρινάκης Ιωάννης
	Παπανίκος Δημήτριος	Βαρελάς Κλεάνθης
	Φυλακτός Κων/νος	Μπερδελής Γεώργιος
	Καστάνη Αικατερίνη	Μαργέτης Παναγιώτης
	Κολάτας Ιωάννης	Χοροζάνης Αντώνιος
	Πολυχρόνης Ιερόθεος	Μιχάλαρος Ιωάννης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Μέγαρο.....

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος