



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Εκ του υπ' αριθ. **16/5-7-2018** πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων.

Αριθ.αποφ. **200/2018**

Παράταση περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση
κεντρικής παιδικής χαράς Ν.1 στην Δημοτ.
Κοινότητα Ν. Περάμου».

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 5 Ιουλίου 2017 ημέρα Πέμπτη & ώρα 20:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων κατόπιν της υπ' αριθ. 12143/29-6-2018 εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των μελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύμφωνα με τις Δ/ξεις των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010.

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου 33 Δημοτικών Συμβούλων ευρέθησαν παρόντες 21 ήτοι:

<u>ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ</u>	<u>ΑΠΟΝΤΕΣ</u>
Ζάλης Αθανάσιος-Αντιπρόεδρος	Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος
Μιχάλαρος Γεώργιος	Λέλης Μελέτιος
Κοσμόπουλος Ελευθεριος	Ρήγα Ιωάννα
Δήμας Ιωάννης	Σταμούλης Ιωάννης
Κορώσης Σπυρίδων	Βογιατζή Εμμανουέλα
Καράμπελας Κων/νος	Φωτίου Σταύρος του Νικ.
Παπανίκος Δημήτριος	Πιλίλης Σωτήριος
Φυλακτός Κων/νος	Παπαλευθέρης Ελευθ.
Καστάνη Αικατερίνη	Δρένης Αθανάσιος
Κολάτας Ιωάννης	Φωτίου Σταύρος του Κων.
Ρήγα Ελένη	Κόττας Βασίλειος
Παπαπανούσης Νικόλαος	Γρίβα Παναγιώτα
Πολυχρόνης Ιερόθεος	-----
Σωτηρίου Γεώργιος	Μουσταίρας Ηλίας - Πρόεδρος
Δρυμούσης Κων/νος	Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων
Μαρινάκης Ιωάννης	-----
Βαρελάς Κλεάνθης	Λιώτας Δημοσθένης - Πρόεδρος
Μπερδελής Γεώργιος	Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου
Μαργέτης Παναγιώτης	
Χοροζάνης Αντώνιος	
Μιχάλαρος Ιωάννης	

Λόγω απουσίας της Προέδρου κας Μαυροειδή Βασιλικής, ο Αντιπρόεδρος κ. Ζάλης Αθανάσιος εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως.
Προσκληθείς παρίσταται και ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος.

Στην αρχή της υπ' αριθ. 184/2018 αποφάσεως απεχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε όπως το 23^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως συζητηθεί ως 2^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως.

Ακολουθώντας ο κ. Αντιπρόεδρος εισηγείται το 22^ο θέμα της ημερησίας Δ/ξεως περί του εν περιλήψει αντικειμένου & θέτει υπ' όψη των μελών του Δημοτικού Σ/λίου την υπ' αριθ. 10984/08-06-2018 εισήγηση του Αντιδημάρχου του Δήμου μας κ. Φωτίου Σταύρου του Νικ., η οποία έχει ως εξής:

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙ 1^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Νο1 ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 10285/29-5-2018 αίτηση του αναδόχου.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Για το έργο «Ανάπλαση Κεντρικής Παιδικής Χαράς Νο1 στη Δημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου» υπεγράφη σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Μεγαρέων Γρηγορίου Σταμούλη και του αναδόχου Μιχαήλ Χριστοδούλου στις 20-02-2018 (αρ. πρωτ. 3413/2018). Η συνολική προθεσμία ολοκληρωμένης περάτωσης του έργου είναι εκατόν είκοσι (120) συνολικά ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή η ημερομηνία περάτωσης είναι η **20-06-2018**.

Με την ανωτέρω σχετική αίτηση ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου **κατά σαράντα (40) ημέρες**, δηλαδή ημερομηνία περάτωσης την **30-07-2018**. Οι λόγοι για τους οποίους ζητήθηκε παράταση είναι οι εξής:

- i) Κατά την εκτέλεση των εργασιών του ως άνω έργου προέκυψε η ανάγκη για την εκτέλεση εργασιών εκτός συμβατικού αντικειμένου. Συγκεκριμένα έπρεπε να πραγματοποιηθούν ηλεκτρολογικές εργασίες για το φωτισμό της παιδικής χαράς, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τα συνεργεία του Δήμου.
- ii) Λόγω καιρικών συνθηκών (βροχές) κατά τον μήνα Μάρτιο.

Οι παραπάνω λόγοι αίτησης παράτασης είναι βάσιμοι και πραγματικοί. Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους ανωτέρω λόγους γι αυτό και εισηγούμαστε την 1η παράταση για την εκτέλεση εργασιών του ανωτέρω έργου κατά σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι ημερομηνία περαίωσης εργασιών την 30-07-2018.

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης Έργου: 20-02-2018

Συμβατική Διάρκεια Έργου (Αρχική): 120 ημέρες Μήνες (20-06-2018)

1^η Προτεινόμενη Παράταση: 30-07-2018»

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις.

Αφού είδε και τις Δ/ξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ

Α) Εγκρίνει την 1^η παράταση περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση κεντρικής παιδικής χαράς Ν.1 στην Δημοτ. Κοινότητα Ν. Περάμου», έως τις **30-07-2018**.

Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό **200/2018**.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Αντιπρόεδρος	Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι	
Ζάλης Αθανάσιος	Δήμας Ιωάννης	Ρήγα Ελένη
	Μιχάλαρος Γεώργιος	Δρυμούσης Κων/νος
	Κοσμόπουλος Ελευθεριος	Σωτηρίου Γεώργιος
	Κορώσης Σπυρίδων	Παπαπανούσης Νικόλαος
	Καράμπελας Κων/νος	Μαρινάκης Ιωάννης
	Παπανίκος Δημήτριος	Βαρελάς Κλεάνθης
	Φυλακτός Κων/νος	Μπερδελής Γεώργιος
	Καστάνη Αικατερίνη	Μαργέτης Παναγιώτης
	Κολάτας Ιωάννης	Χοροζάνης Αντώνιος
	Πολυχρόνης Ιερόθεος	Μιχάλαρος Ιωάννης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Μέγαρο.....

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων
Σταμούλης Ι. Γρηγόριος