



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Εκ του υπ' αριθ. **19/7-8-2018** πρακτικού τακτικής συνεδρίασεως του Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων.

Αριθ. αποφ.: **248/2018**

Περί 2^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου
«Ανάπλαση κεντρικής παιδικής χαράς Νο 1
στη Δημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου».

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 7 Αυγούστου 2018 ημέρα Τρίτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων κατόπιν της υπ' αριθ. 14694/3-8-2018 εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των μελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύμφωνα με τις Δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) και του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 , το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) .

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου 33 Δημοτικών Συμβούλων ευρέθησαν παρόντες 24 ήτοι:

<u>ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ</u>	<u>ΑΠΟΝΤΕΣ</u>
Ζάλης Αθανάσιος-Αντιπρόεδρος	Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος
Φωτίου Σταύρος του Νικ.	Ρήγα Ελένη
Μιχάλαρος Γεώργιος	Παπαπανούσης Νικόλαος
Κοσμόπουλος Ελευθεριος	Δρένης Αθανάσιος
Δήμας Ιωάννης	Βογιατζή Εμμανουέλα
Κορώσης Σπυρίδων	Μαρινάκης Ιωάννης
Σωτηρίου Γεώργιος	Πιλίλης Σωτήριος
Καράμπελας Κων/νος	Παπαλευθέρης Ελευθ.
Παπανίκος Δημήτριος	Γρίβα Παναγιώτα
Ρήγα Ιωάννα	
Φυλακτός Κων/νος	
Καστάνη Αικατερίνη	
Κολάτας Ιωάννης	
Πολυχρόνης Ιερόθεος	
Μπερδελής Γεώργιος	
Δρυμούσης Κων/νος	
Φωτίου Σταύρος του Κων.	
Χοροζάνης Αντώνιος	Λιώτας Δημοσθένης - Πρόεδρος
Μαργέτης Παναγιώτης	Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου
Μιχάλαρος Ιωάννης	
Σταμούλης Ιωάννης	
Κόττας Βασίλειος	
Βαρελάς Κλεάνθης	
Λέλης Μελέτιος	

Μουσταΐρας Ηλίας - Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων	
--	--

Λόγω απουσίας της Προέδρου κας Μαυροειδή Βασιλικής, ο Αντιπρόεδρος κ. Ζάλης Αθανάσιος εκήρυξε την έναρξη της συνεδρίασεως.

Προσκληθείς παρίστανται και ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος

Ακολούθως ο κ. Αντιπρόεδρος εισηγείται το 19^ο θέμα της ημερησίας Δ/ξεως περί του εν περιλήψει αντικειμένου & θέτει υπ' όψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ' αριθ. 13700/26-07-2018 εισήγηση του Αντιδημάρχου του Δήμου μας κ. Φωτίου Σταύρου του Νικ., η οποία έχει ως εξής:

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙ 2^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Νο1 ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 13700/25-7-2018 αίτηση του αναδόχου.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Για το έργο «Ανάπλαση Κεντρικής Παιδικής Χαράς Νο1 στη Δημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου» υπεγράφη σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Μεγαρέων Γρηγορίου Σταμούλη και του αναδόχου Μιχαήλ Χριστοδούλου στις 20-02-2018 (αρ. πρωτ. 3413/2018). Η συνολική προθεσμία ολοκληρωμένης περάτωσης του έργου ήταν εκατόν είκοσι (120) συνολικά ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή η ημερομηνία περάτωσης ήταν η **20-06-2018**.

Με την υπ' αριθ. 200/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση περαίωσης του παραπάνω έργου εως τις 30/7/2018

Με την ανωτέρω σχετική αίτηση ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου **κατά εξήντα (60) ημέρες**, δηλαδή ημερομηνία περάτωσης την **30-9-2018**. Οι λόγοι για τους οποίους ζητήθηκε παράταση είναι οι εξής:

i) Κατά την εκτέλεση των εργασιών του ως άνω έργου προέκυψε η ανάγκη για την σύνταξη του 2^{ου} ΑΠΕ με χρήση επί έλλατον δαπανών για την έγκριση του οποίου απαιτείται έγκριση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας

Ο παραπάνω λόγος αίτησης παράτασης είναι βάσιμος και πραγματικός. Η Υπηρεσία συμφωνεί με τα παραπάνω γι αυτό και εισηγούμαστε την 2η παράταση για την εκτέλεση εργασιών του ανωτέρω έργου κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι ημερομηνία περαίωσης εργασιών την 30-09-2018.

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης Έργου: 20-02-2018

Συμβατική Διάρκεια Έργου (Αρχική): 120 ημέρες Μήνες (20-06-2018)

1^η Παράταση: 30-07-2018.

2^η Προτεινόμενη Παράταση 30-09-2018»

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ' όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις.

Αφού είδε και τις Δ/ξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ

A) Εγκρίνει την 2^η παράταση περαίωσης του έργου: «**Ανάπλαση κεντρικής παιδικής χαράς Ν.1 στην Δημοτ. Κοινότητα Ν. Περάμου**», έως τις **30-09-2018**.

B) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό **248/2018**.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως:

<u>Ο Αντιπρόεδρος</u>	<u>Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι</u>	
Ζάλης Αθανάσιος	Φωτίου Σταύρος του Νικ.	Καστάνη Αικατερίνη
	Δήμας Ιωάννης	Κολάτας Ιωάννης
	Μιχάλαρος Γεώργιος	Πολυχρόνης Ιερόθεος
	Κοσμόπουλος Ελευθεριος	Δρυμούσης Κων/νος
	Βαρελάς Κλεάνθης	Σωτηρίου Γεώργιος
	Κορώσης Σπυρίδων	Μαργέτης Παναγιώτης
	Λέλης Μελέτιος	Φωτίου Σταύρος του Κων.
	Καράμπελας Κων/νος	Μιχάλαρος Ιωάννης
	Παπανίκος Δημήτριος	Χοροζάνης Αντώνιος
	Ρήγα Ιωάννα	Κόττας Βασίλειος
	Φυλακτός Κων/νος	
	Μπερδελής Γεώργιος	
	Σταμούλης Ιωάννης	

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Μέγαρα-2018

Ο

Δήμαρχος Μεγαρέων

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος