



Εκ του υπ' αριθ. **1/16-1-2018** πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων.

Περί παράτασης περαίωσης του έργου
«Επίστρωση διαδρόμων στο Άλσος Θεογένιδος».

Αριθ.αποφ. **9/2018**

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 16 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τρίτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων κατόπιν της υπ' αριθ. 675/12-1-2018 εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των μελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύμφωνα με τις Δ/ξεις των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010.

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου 33 Δημοτικών Συμβούλων ευρέθησαν παρόντες 25 ήτοι:

<u>ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ</u>		<u>ΑΠΟΝΤΕΣ</u>
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος	Πολυχρόνης Ιερόθεος	Σταμούλης Ιωάννης
Φωτίου Σταύρος του Νικ.	Σωτηρίου Γεώργιος	Βογιατζή Εμμανουέλα
Μιχάλαρος Γεώργιος	Δρυμούσης Κων/νος	Πιλίλης Σωτήριος
Κοσμόπουλος Ελευθεριος	Ρήγα Ελένη	Παπαλευθέρης Ελευθ.
Δήμας Ιωάννης	Παπαπανούσης Νικόλαος	Δρένης Αθανάσιος
Κορώσης Σπυρίδων	Μαρινάκης Ιωάννης	Φωτίου Σταύρος του Κων
Λέλης Μελέτιος	Ζάλης Αθανάσιος	Κόττας Βασίλειος
Καράμπελας Κων/νος	Βαρελάς Κλεάνθης	Γρίβα Παναγιώτα
Παπανίκος Δημήτριος	Μπερδελής Γεώργιος	<u>-----</u>
Ρήγα Ιωάννα	Μαργέτης Παναγιώτης	Λιώτας Δημοσθ.-ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημοτ. Κοινότη.Ν.Περάμου
Φυλακτός Κων/νος	Χοροζάνης Αντώνιος	
Καστάνη Αικατερίνη	Μιχάλαρος Ιωάννης	
Κολάτας Ιωάννης		

Η κα. Πρόεδρος εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως.

Προσκληθείς παρίστανται και ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Ι. Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Σ/λίου της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων κ. Μουσταΐρας Ηλίας.

Ακολουθώντας η κα. Πρόεδρος εισηγείται το 10^ο θέμα της ημερησίας Δ/ξεως περί του εν περιλήψει αντικειμένου και θέτει υπ' όψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ' αριθ. Πρωτ.: 23879/28-12-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, περί «ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ», η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Παράταση Περαιώσης του έργου: «ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΘΕΟΓΝΙΔΟΣ»

Σχετ.: α) Η υπ' αριθμ. πρωτ.: 22970/14-12-2017 αίτηση του αναδόχου

Στην παρούσα χρονική περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη εργολαβία για την «Επίστρωση διαδρόμων στο Άλσος Θεόγνιδος». Το έργο κατασκευάζεται από τον Σχετάκη Σταύρο Πολιτικό Μηχανικό – ΕΔΕ και η περαίωση του έργου σύμφωνα με τη σύμβαση είναι στις 09/01/2018.

Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό του ο ανάδοχος έχει ζητήσει την παράταση προθεσμίας του έργου κατά δύο (2) μήνες, επικαλούμενος τον εξής λόγο: Επικράτησαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην πόλη μας, με έντονες συνεχείς βροχοπτώσεις, σποραδικές καταιγίδες, δηλαδή ακραία καιρικά φαινόμενα ανά τακτά χρονικά διαστήματα που έκαναν αδύνατη την έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

Η χρονική καθυστέρηση που επικαλείται ο ανάδοχος ανταποκρίνεται όντως σε πραγματικά γεγονότα και δικαιολογείται εν μέρει η συνεχόμενη χρονική καθυστέρηση που αναφέρθηκε ποιο πάνω, η οποία και δεν επέτρεψε να πραγματοποιηθούν οι εργασίες.

Επειδή

συντρέχουν οι ανωτέρω λόγοι, η Υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης του έργου κατά **δύο (2) μήνες** δηλαδή έως **09-03-2018**.

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης Έργου:

09-10-2017

Συμβατική Διάρκεια Έργου (Αρχική):

3 Μήνες (09-01-2018)

1^η Προτεινόμενη Παράταση

09-03-2018».

Το Δημοτικό Σ/λιο αφού έλαβε υπ' όψη την ανωτέρω εισήγηση και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις.

Αφού είδε και τις Δ/ξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Α) Εγκρίνει την παράταση περαίωσης του έργου: «Επίστρωση διαδρόμων στο Άλσος Θεόγνιδος», έως τις **09-03-2018**.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μαρινάκης Ιωάννης μειοψηφεί.

Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό **9/2018**.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως:

<u>Η Πρόεδρος</u>	<u>Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι</u>	
Μαυροειδή Βασιλική	Φωτίου Σταύρος του Νικ.	Ρήγα Ελένη
	Δήμας Ιωάννης	Δρυμούσης Κων/νος
	Μιχάλαρος Γεώργιος	Σωτηρίου Γεώργιος
<u>Ο Πρόεδρος της</u>	Κοσμόπουλος Ελευθεριος	Πολυχρόνης Ιερόθεος
<u>Δημ.Κοιν. Μεγαρέων</u>	Παπαπανούσης Νικόλαος	Κολάτας Ιωάννης
Μουσταίρας Ηλίας	Κορώσης Σπυρίδων	Μαρινάκης Ιωάννης
	Λέλης Μελέτιος	Ζάλης Αθανάσιος
	Καράμπελας Κων/νος	Βαρελάς Κλεάνθης
	Παπανίκος Δημήτριος	Μπερδελής Γεώργιος
	Ρήγα Ιωάννα	Μαργέτης Παναγιώτης
	Φυλακτός Κων/νος	Χοροζάνης Αντώνιος
	Καστάνη Αικατερίνη	Μιχάλαρος Ιωάννης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Μέγαρα.....

Ο

Δήμαρχος Μεγαρέων

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος