ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Εκ του υπ' αριθ. **17/18-7-2018** πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων.

Αριθ.αποφ. **226/2018**

Περί παράτασης περαίωσης του έργου: «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων – Έργα Β' Φάσης».

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 18 Ιουλίου 2018 ημέρα Τετάρτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων κατόπιν της υπ' αριθ. 12889/13-7-2018 εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των μελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύμφωνα με τις Δ/ξεις των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010.

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου 33 Δημοτικών Συμβούλων ευρέθησαν παρόντες 20 ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ		**ΑΠΟΝΤΕΣ**
Ζάλης Αθανάσιος-Αντιπρόεδρος		Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος
Φωτίου Σταύρος του Νικ.		Λέλης Μελέτιος
Μιχάλαρος Γεώργιος		Παπαπανούσης Νικόλαος
Κοσμόπουλος Ελευθεριος		Σταμούλης Ιωάννης
Δήμας Ιωάννης		Βογιατζή Εμμανουέλα
Κορώσης Σπυρίδων		Μαρινάκης Ιωάννης
Σωτηρίου Γεώργιος		Πιλίλης Σωτήριος
Καράμπελας Κων/νος		Βαρελάς Κλεάνθης
Παπανίκος Δημήτριος		Παπαλευθέρης Ελευθ.
Ρήγα Ιωάννα		Κόττας Βασίλειος
Φυλακτός Κων/νος		Μπερδελής Γεώργιος
Καστάνη Αικατερίνη		Γρίβα Παναγιώτα
Κολάτας Ιωάννης		Χοροζάνης Αντώνιος
Πολυχρόνης Ιερόθεος		**----------**
Ρήγα Ελένη		Μουσταϊρας Ηλίας - Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων
Δρυμούσης Κων/νος		
Φωτίου Σταύρος του Κων.		**----------**
Δρένης Αθανάσιος		Λιώτας Δημοσθένης - Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου
Μαργέτης Παναγιώτης		
Μιχάλαρος Ιωάννης		

Λόγω απουσίας της Προέδρου κας Μαυροειδή Βασιλικής, ο Αντιπρόεδρος κ. Ζάλης Αθανάσιος εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως.

Προσκληθείς παρίστανται και ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος

Στην αρχή της υπ' αριθ. 216/2018 αποφάσεως προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μαρινάκης Ιωάννης.

Στην αρχή της υπ' αριθ. 221/2018 αποφάσεως προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαλευθέρης Ελευθέριος.

Στην αρχή της υπ' αριθ. 225/2018 αποφάσεως προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ Λέλης Μελέτιος

.....

Ακολούθως ο κ. Αντιπρόεδρος εισηγείται το 13ο θέμα της ημερησίας Δ/ξεως περί του εν περιλήψει αντικειμένου και θέτει υπ' όψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ' αριθ. πρωτ. 12855/12-7-2018 εισήγηση του Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας κ. Ρούσση Ευάγγελου, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙ 5ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ – ΕΡΓΑ Β΄ ΦΑΣΗΣ

Σχετ.: α) Η υπ' αριθμ. πρωτ. 9809/18-05-2018 αίτηση αναδόχου

β) Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1753/25-06-2018 έγγραφο Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής

Σύμφωνα με την α) ανωτέρω σχετική αίτηση του αναδόχου ζητείται 5η παράταση για την περαίωση κατασκευής του έργου κατά 12 μήνες από τις 30-06-2018 (λήξη τέταρτης παράτασης), δηλαδή νέα ημερομηνία περαίωσης κατασκευής του έργου στις 30-06-2019.

Μέχρι σήμερα έχει περαιωθεί το 78,82% του συνόλου του υποέργου 1 που αφορά στο δίκτυο αποχέτευσης. Για να περαιωθεί το υπόλοιπο 21,18% θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα παρακάτω προβλήματα, που αποτελούν και το λόγο που ζητείται η παράταση :

1. *Με την υπ. αριθμ. 266332/172911/7627-10.07.2017 (αρ. πρωτ. Δήμου Μεγαρέων 12251/24.07.2017) Απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής απορρίφθηκε το αίτημα διάτρησης του αρχαίου προτειχίσματος, κατόπιν της, με αρ. 20/2017 ομόφωνης γνωμοδότησης του Τοπικού Συμβούλιου Μνημείων Αττικής, για λόγους ασφάλειας και σωτηρίας των αρχαίων οχυρώσεων όλου του βορείου σκέλους της αρχαίας πόλης. Αυτό σημαίνει ότι επί της οδού Κων/νου Καραμανλή και των υπολοίπων οδών που προ- βλέπεται, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, να διέλθει το δίκτυο αποχέ- τευσης (Αιγειρουσών, Δροσίνη, Αισχύλου, Δημ. Νικολάου Παπαηλία, Ανδρέα Παπανδρέ- ου, Ζήνωνος, Πτολεμαίου, Ιπποκράτους, Μ. Αλεξάνδρου, Καραϊσκάκη), δεν μπορεί να κατασκευασθεί το δίκτυο ακαθάρτων των τμημάτων των οποίων οι συλλεκτήριοι αγωγοί διέρχονται από τις παραπάνω οδούς.*
2. *Ακολούθως, η Υπηρεσία μας, με το αρ. πρωτ. 15229/ 15.09.2017 έγγραφο, έδωσε εντολή στον Ανάδοχο προκειμένου να προβεί στη σύνταξη προσαρμοσμένης υδραυλικής μελέτης στις περιοχές του έργου, όπου το κατασκευαζόμενο δίκτυο διασταυρώνεται με τα αρχαιολογικά ευρήματα. Ο ανάδοχος υπέβαλε στις 18.09.2017 (αρ. πρωτ. 15361/28.09.2018) στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών την υδραυλική μελέτη η οποία είχε προσαρμοσθεί στα αρχαιολογικά ευρήματα στις θέσεις εύρεσης του αρχαίου προτειχί- σματος. Η νέα υδραυλική μελέτη προβλέπει τη χρήση τεσσάρων (4) μικρών τοπικών αντλιοστασίων και τη διέλευση των αγωγών πάνω από το αρχαίο προτείχισμα.*
3. *Η εν λόγω υδραυλική μελέτη εγκρίθηκε από την Υπηρεσία μας με το υπ'αριθμ. 15361/ 20.09.2017 έγγραφο και εστάλη αυθημερόν με το 15554/20.09.2017 για έγκριση στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής.*

4. *Στις 21.12.2017 το Τοπικό Συμβούλιου Μνημείων Αττικής γνωμοδότησε θετικά σχετικά με την νέα τροποποιημένη υδραυλική μελέτη.*
   Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτ. Αττικής απέστειλε με έγγραφό της την έγκριση της νέας προσαρμοσμένης υδραυλικής μελέτης (αρ. πρωτ. Δήμου Μεγαρέων 8520/26-4-2018 και 8831/3-5-2018, ΑΔΑ: ΨΛΓ04653Π4-7ΣΦ).
5. *Ο ανάδοχος με αίτημα του (αρ. πρωτ. 734/12.01.2018) κατέθεσε αίτημα διακοπής εργασιών για τους παραπάνω λόγους. Η ειδική δήλωση διακοπής εργασιών έγινε αποδεκτή από την υπηρεσία μας (αρ. πρωτ. 734/07.02.2018).*
6. *Η υπηρεσία μας με το υπ'αρ. 7055/ 28.03.2018 έγγραφο απέστειλε στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής «εισήγηση για χορήγηση σύμφωνης γνώμης για τη σύναψη 1ης ΣΣΕ - 2ου ΑΠΕ - 20Υ ΠΚΤΜΝΕ. Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων συνεδρίασε στις 19.04.2018 και με έγγραφό του απέστειλε την «Γνωμοδότηση για την έγκριση διαχείρισης επί έλασσον δαπανών στον 2ο ΑΠΕ και Διατύπωση Γνώμης για τη σύναψη 1ης ΣΣΕ του έργου» (αρ. πρωτ. 9399/11.05.2018 Δήμου Μεγαρέων), η οποία είναι ομόφωνα θετική.*
7. *Με την 117/24.04.2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (2ος ΑΠΕ)- 1η Συμπληρωματική Σύμβαση και 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του υποέργου 1 της Πράξης «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων - έργα Β' φάσης (ΑΔΑ: 643ΠΩΚΠ-ΑΜ7.*
8. *Στις 14.05.2018 (αρ. Πρωτ. 9498/14.05.2018) η υπηρεσία μας απέστειλε στο Ε' Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου αίτημα για έλεγχο νομιμότητας σχεδίου Συμπληρωματικής Σύμβασης συνολικού ποσού 980.707,28 ευρώ (μαζί με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%) και αναμένεται η γνωμοδότηση για την εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου.*
9. *Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών με την 10063/23.05.2018 Απόφαση, προέβη σε μερική άρση της διακοπής των εργασιών, λόγω της ύπαρξης σκαμμάτων στα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί οι αρχαιολογικές έρευνες και είναι αναγκαίο να προχωρήσουν, ώστε να παραδοθούν από την Αρχαιολογική υπηρεσία και να κατασκευασθούν οι αγωγοί (ΑΔΑ: 6ΡΤΠΩΚΠ-5Λ7) .*

Οι παραπάνω λόγοι αίτησης παράτασης είναι βάσιμοι και πραγματικοί. Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους ανωτέρω λόγους γι αυτό και εισηγούμαστε την 5η παράταση για την εκτέλεση εργασιών του ανωτέρω έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι ημερομηνία περαίωσης εργασιών την 31-12-2018.

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης Έργου:	*18-08-2014*
Συμβατική Διάρκεια Έργου (Αρχική):	*14 Μήνες (31-10-2015)*
1η Παράταση:	*28-02-2016*
2η Παράταση	*30-10-2016*
3η Παράταση	*30-10-2017*
4η Παράταση	*30-06-2018*
5η Προτεινόμενη Παράταση	*31-12-2018*

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής με το β) σχετικό έγγραφό της διατύπωσε θετική γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης (5η Παράταση).

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ΄ όψη την ανωτέρω εισήγηση και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις.

Αφού είδε και τις Δ/ξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ

Α) Εγκρίνει την 5η παράταση προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων – Έργα Β' Φάσης», έως τις **31 - 12 - 2018**.

Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό **226/2018.**

……

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Αντιπρόεδρος	**Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι**	
Ζάλης Αθανάσιος	Φωτίου Σταύρος του Νικ.	Καστάνη Αικατερίνη
	Δήμας Ιωάννης	Κολάτας Ιωάννης
	Μιχάλαρος Γεώργιος	Πολυχρόνης Ιερόθεος
	Κοσμόπουλος Ελευθεριος	Δρυμούσης Κων/νος
	Ρήγα Ελένη	Σωτηρίου Γεώργιος
	Κορώσης Σπυρίδων	Μαρινάκης Ιωάννης
	Λέλης Μελέτιος	Φωτίου Σταύρος του Κων.
	Καράμπελας Κων/νος	Παπαλευθέρης Ελευθ.
	Παπανίκος Δημήτριος	Δρένης Αθανάσιος
	Ρήγα Ιωάννα	Μαργέτης Παναγιώτης
	Φυλακτός Κων/νος	Μιχάλαρος Ιωάννης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Μέγαρα…….

Ο

Δήμαρχος Μεγαρέων

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος